	Comune di Nazzano S.P. 15/a Tiberina dal km 34,550 al km 34,650, S.P. 15/a Tiberina km 31+400 e Comune di Fiano Romano S.P. 15/a Tiberina km 25+200. **Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza delle scarpate lato monte per l'eliminazione del pericolo per transito su pubblica via.**

VERBALE di SOMMA URGENZA
(Art. 140 D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)

Il giorno 30.01.2026, a causa delle copiose piogge che si sono abbattute sul territorio ed in particolare sul Comune di Nazzano, si è verificata una frana sulla S.P. 15/a Tiberina tra il km 34,550 ed il km 34,650, nel territorio del Comune di Nazzano;
Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, personale dell'Ufficio Tecnico ed il Sindaco del Comune di Nazzano hanno constatato la gravità della situazione che ha compromesso, di fatto, la percorrenza dell'asse viario;
Tale episodio ha comportato la chiusura, nella medesima giornata del 30.01.2026, del tratto della S.P. 15/a Tiberina in questione dal km. 34,550 al km. 34,650 ad opera del Sindaco pro tempore del Comune di Nazzano, con Ordinanza n° 2/2026.
Contestualmente questa Amministrazione si è prontamente attivata facendo eseguire, da parte di tecnico specializzato, un sopralluogo al fine di individuare l'area di frana e le cause;
In data 31.01.2026 il tecnico ha provveduto ad effettuare un rilievo mediante drone rilevando che la causa della frana è stata il distacco di materiale terroso, di volumetria stimabile in 30/40 mc, dal settore sommitale della rupe (circa 40 m) che, crollando a valle, ha interessato l'opera di contenimento (vallo) esistente posta a protezione della strada provinciale. Tale struttura in terra rinforzata, ha correttamente svolto le funzioni per le quali era stata progettata e realizzata, contenendo, per quanto possibile, il materiale franato limitando l'ingombro dello stesso sulla carreggiata stradale; la stessa ha, purtroppo, ceduto per un tratto di circa 8,0 metri (su circa 200) a causa della notevole entità del fenomeno;
Nella medesima giornata sono stati individuati i possibili interventi da eseguire per la messa in sicurezza dell'area e nello specifico:

- rilevamento puntuale, anche mediante rimozione selettiva delle essenze arboree presenti;
- posa in opera di una rete estesa dalla porzione sommitale a quella basale del versante, chiodata nel settore superiore, centrale e inferiore dello stesso, avente funzione sia di diminuire l'energia che di contenere la traiettoria all'interno del vallo esistente;
- sistemazione dell'opera di contenimento esistente mediante asportazione del materiale di frana e ricostruzione della terra rinforzata danneggiata.

La chiusura della S.P. 15/a Tiberina, nel tratto indicato ha comportato notevoli disagi alla circolazione essendo, la stessa arteria, l'unico collegamento tra il Comune di Nazzano ed il Comune di Torrita Tiberina; la chiusura di tale tratto ha compromesso la quotidianità delle comunità che sono a rischio di isolamento (Comune di Nazzano e Torrita Tiberina), oltreché creato disagio a tutti i lavoratori e agli studenti della zona;

Richiamati, inoltre, i due fonogrammi dei Vigili del Fuoco:

- del 05.01.2026 n° scheda: 712 – per smottamento di terreno distaccatosi da una scarpata adiacente la sede stradale S.P. 15/a Tiberina altezza km 31+400 circa, trasmesso dal Comune di Nazzano con protocollo CMRC-2026-0002347 acquisito in data 07/01/2026;

- del 26/12/2026 n° Scheda 45337 – per distacco di materiale roccioso dal declivio adiacente la Strada provinciale 15/A altezza km. 25+000, trasmesso dal Comune di Fiano Romano con protocollo CMRC-2026-0005995 in data 12/01/2026;

Atteso che per i suddetti episodi questa CMRC ha disposto, nell'immediato, interventi di prima messa in sicurezza disponendo persino la parzializzazione della carreggiata regolata da impianto semaforico di uno dei due, in particolare per lo smottamento sulla S.P. 15/a Tiberina al km 31+400, trovandosi in curva;

In data 3 febbraio 2026 la sottoscritta RUP, Arch. Marta Angeletti, Funzionario – Capo Sezione 2 e Capo Area 1 effettuava un sopralluogo congiunto sul posto con il Tecnico Coordinatore della Zona 2/D, Geom. Alessandro Toni:

- constatando la necessità di un intervento immediato da eseguirsi per mettere in sicurezza la scarpata lato monte per garantire la sicurezza per il transito sulla S.P.15/a Tiberina, dal km 34,550 al km 34+650, ed eliminare il potenziale pericolo a salvaguardia della pubblica incolumità;
- constatando, altresì, la necessità di un intervento immediato da eseguirsi per mettere in sicurezza le scarpate lato monte sulla S.P. 15/a Tiberina al km 25+200 ed al km 31+400 per un aumento dei fenomeni franosi per effetto delle intemperie ed ulteriore materiale distaccato dai declivi;

Rilevata l'urgenza di dovere procedere senza alcun indugio ad attuare le misure necessarie finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza dei tratti sopra indicati della S.P. 15/a Tiberina si contattava l'impresa M.S. Costruzioni – Società a Responsabilità Limitata, con sede in Via Piave 66 - Roma (RM) - c.a.p. 00187 - Codice Fiscale: 09140311003, la quale ha dato ampia disponibilità ad eseguire le opere necessarie e che verranno meglio descritte nella perizia giustificativa che verrà trasmessa agli uffici preposti entro i termini di legge.

Tutto quanto sopra esposto,

I sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e, per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabili a garantire la sicurezza del traffico veicolare e per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica/privata incolumità, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto.

Per quanto sopra questo Servizio ha affidato i lavori di che trattasi all'impresa M.S. Costruzioni – Società a Responsabilità Limitata, con sede in Via Piave 66 - Roma (RM) - c.a.p. 00187 - Codice Fiscale: 09140311003, che in tale circostanza ha risposto prontamente dando immediata disponibilità di intervento con personale specializzato, mezzi ed attrezzature idonee.

Roma, 03/02/2026.

Il RUP
Arch. Marta Angeletti

Il Tecnico Coordinatore Zona 2/D
Geom. Alessandro Toni

Visto Il Dirigente del Servizio 2°
Dott. Ing. Giovanni Quattrociocchi