VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 D. Lgs. n° 36/2023)

La S.P. **62/a SAN VITO - BELLEGRA è una provinciale che unisce San Vito Romano con Bellegra, mentre la S.P. 33/a EMPOLITANA 1^, di una estensione di 33+900 km e dopo aver attraversato vari comuni della Valle del Giovenzano, unisce la SR 5 Tiburtina Valeria (Tivoli) con la SR 155 Per Fiuggi (Genazzano).**

Tali arterie ricoprono un ruolo di notevole importanza per pendolari, studenti, mezzi pubblici e mezzi di soccorso che le percorrono quotidianamente in quanto la Sp 62/a San Vito - Bellegra permette il collegamento il Comune di Subiaco dove insistono scuole, il presidio ospedaliero etc, mentre la S.P. 33/a Empolitana 1 permette il collegamento dei comuni come San Vito Romano e Genazzano verso Tivoli e la Capitale.

Tra i giorni 5 e 6 Gennaio a causa delle intense, continue e copiose piogge che si sono abbattute sul territorio provinciale si sono innescate una serie di frane, alcune di modesta entità rimosse in tempi brevi tramite l'ausilio della ditta di Manutenzione Ordinaria (A.Q.), altre più rilevanti che hanno interessato la piattaforma stradale, e più precisamente:

S.P. 62/a SAN VITO – BELLEGRA:

In data 28.01.2026 a seguito delle persistenti piogge, si sono palesate delle lesioni sulla sede stradale della S.P. 62/a SAN VITO - BELLEGRA al km 0+400 per le quali in via precauzionale è stata installata segnaletica verticale da cantiere e monitorando la stessa tramite il capo cantoniere responsabile di zona.

Successivamente a seguito delle condizioni meteo avverse del 17.03.2026 le lesioni si sono accentuate innescando una frana che ha interessato parte della carreggiata lato valle della provinciale, compromettendo di fatto la piena funzionalità della stessa, a seguito della quale si è parzializzando il tratto di strada installando new jersey in cls ed integrando la segnaletica da cantiere necessaria (vedi foto allegate).

S.P. 33/a EMPOLITANA 1^:

In data 14.02.2026 a seguito delle persistenti piogge che hanno indebolito la scarpata al km 26+200 della provinciale, ed a seguito delle successive e copiose piogge del 17.03.2026 c'è stato uno smottamento dal versante lato monte in cui massi e fango hanno invaso parte della carreggiata della S.P. 33/a EMPOLITANA 1^ al km 26+200 – abitato di San Vito Romano, e per il quale è stata delimitata l'area con new jersey in cls (vedi foto allegate).

Il sottoscritto **24.03.2026** effettuava un ulteriore sopralluogo al fine di valutare i danni subiti su entrambe le provinciali.

CONSIDERATO pertanto:

- che il permanere di tali condizioni che hanno già cagionato disagi e limitazioni al Comune di San Vito Romano;
- che si rende necessario intervenire **a salvaguardia della pubblica incolumità;**

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto funzionario in data **24.03.2026** ha contattato l'impresa **EDIL MOTER srl** con sede in via Camillo Olivetti, n° 8 - GUIDONIA MONTECELIO (RM) - CAP 00012 – p. iva: 01847091004

- mail: mauroceci@edilmotersrl.it, la quale ha dato ampia disponibilità per eseguire le opere che si riterranno necessarie e che verranno meglio descritte nella *perizia giustificativa* che verrà trasmessa agli uffici preposti entro i termini di legge;

DICHIARA altresì

con il presente **verbale**, redatto ai sensi dell'Art. 140 del D. Lgs. 36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA, al fine di ripristinare le condizioni di piena percorribilità sulle S.P. 62/a San Vito Bellegra km 0+400 lato valle e sulla S.P. 33/a Empolitana 1^ km 26+200 lato monte.**

Il R.U.P
F.S.T. Geom. ***Gianluca FRATTICCI***

Il Dirigente del Servizio 3°
Arch. Maurizio RUSSO