CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO II –VIABILITA' E MOBILITA'
SERVIZIO 2 - VIABILITA' ZONA NORD

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 2/A Barco di Agosta – Le Selve – Obaco al km 2+300 interessata da un dissesto sul versante lato valle *(art. 140 D.Lgs. 36/2023)*.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA	
CUP	**F26G26000000003**



ELABORATO N. **2**	**VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA**

Responsabile del Procedimento	**Geom. Gemy SEPE**
Progettista e Direttore Lavori	**Ing. Pierfrancesco Cara**
Coordinatore Progettazione D.Lgs 81/2008	**Geom. Gemy SEPE**

Data 02/02/2026	Commessa

Hub 2 "Sostenibilità territoriale" - Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" - Servizio 2 "Viabilità Nord"
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 00144 Roma - vibilitanord@cittametropolitanaroma.it
vaiabilita@pec.cittametropolitanaroma.it

Revisione	*Descrizione modifiche*	*Data*	*Redatto*	*Controllato*	*Approvato*

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(art. 140 D.LGS 36/2023)

Visto che in data 05/01/2026 sulla S.P. 2/A Barco di Agosta – Le Selve – Obaco al km 2+300 in Comune di Cervara di Roma veniva riscontrato un dissesto sul lato sinistro (lato valle) con totale interessamento della banchina stradale e nella medesima giornata il personale cantonieristico provvedeva a mettere in sicurezza l'area mediante apposizione di idonea segnaletica stradale;

Visto che in data 26/01/2026 sul medesimo tratto di strada della S.P. 2/A Barco di Agosta – Le Selve – Obaco al km 2+300 in Comune di Cervara di Roma, a seguito di ulteriori precipitazioni veniva riscontrato un consistente aggravamento del dissesto rilevato sul lato sinistro (lato valle) con interessamento oltre che della banchina anche della sede stradale;

Visto che in data odierna 28/01/2026, facendo seguito all'aggravamento del disseto, veniva effettuato un sopralluogo dai tecnici della Città Metropolitana di Roma Capitale del Servizio Viabilità, al fine di valutare l'entità del dissesto, le cause della stessa e gli opportuni interventi per la messa in sicurezza del tratto stradale.

PRESO ATTO CHE:

- permane una condizione di pericolo imminente per il traffico veicolare in transito sulla succitata strada provinciale e si rende necessario provvedere all'immediata messa in sicurezza al fine della salvaguardia della pubblica incolumità;

- i lavori dovranno avere immediato avvio, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dei tratti di strada in oggetto ed eliminare le situazioni di pericolo, a tal uopo si impone di intervenire senza indugio ed eseguire i lavori di messa in sicurezza necessari per rimuovere lo stato di pericolo imminente;

- i sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 140 D.LGS 36/2023 e per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente Verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto;

- i sottoscritti contattavano l'impresa OCIMA Srl, affidandogli i lavori di messa in sicurezza mediante consolidamento della scarpata lato valle.

Roma, lì ***28/01/2026***

Il Tecnico di Gruppo – Direttore dei Lavori
Ing. Pierfrancesco Cara

Il Capo Sezione 4 – Responsabile del Progetto
Geom. Gemy Sepe

Visto
Il Dirigente
Ing. Giovanni Quattrociocchi